

ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสตร์การพัฒนาศาสตร์ปี 2568 ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ จำนวน 72 โครงการ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร

(โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วย ดำเนินการ	
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ			
1	โครงการวางท่อ PVC บริเวณแม่น้ำน่าน ถึงประปาบ้านบุงจิก หมู่ที่ 3 บ้านบุงจิก	269,000		พ.ค.-68	/					269,000		กองช่าง
2	โครงการขุดลอกสระน้ำเพื่อการเกษตร บริเวณหลังวัดดงช้างดี หมู่ที่ 8	343,000		ก.ค.-68	/					343,000	เงินทุน สำรองสะสม	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ		
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองหมู หมู่ที่ 4 บ้านวังหมู	292,000		ต.ค.-67	/				292,000	เงินทุน สำรองสะสม	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายบรรลแล ผัดนาเมือง หมู่ที่ 5 บ้านท่า	69,500		ต.ค.-67	/				69,500	เงินทุน สำรองสะสม	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายมิน เกตุทิม หมู่ที่ 5 บ้านท่า	269,500		ต.ค.-67	/				269,500	เงินทุน สำรองสะสม	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล.อต.ถ. 24-008 สายซอย 1 วังหมู หมู่ที่ 4	2,860,000		ต.ค.-67	/				2,860,000	อุดหนุน เฉพาะกิจ	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายป่าแดง เชื่อมทางหลวงสาย 1204 หมู่ 5 บ้านท่า	37,500		พ.ย.-67	/				37,500	เงินทุน สำรองสะสม	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนางละม้าย จันทร์กลับ หมู่ที่ 5 บ้านท่า	369,000		พ.ย.-67	/				369,000	เงินทุน สำรองสะสม	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนครสวรรค์ (ช่วงที่ 3) หมู่ 7 บ้านไผ่ใหญ่	495,000		พ.ย.-67	/				495,000	เงินทุน สำรองสะสม	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากหมู่ที่ 4 บ้านวังหมู ไป หมู่ที่ 8 บ้านดงช้างดี	497,000		ม.ค.-68	/				497,000	เงินทุน สำรองสะสม	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 10 หมู่ที่ 6 บ้านชาน	495,000		พ.ย.-67	/				495,000	เงินทุน สำรองสะสม	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ		
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางชะลอ ชิงเขียว หมู่ที่ 5 บ้านท่า	61,000		พ.ค.-68	/				61,000		กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณบ้านนายสมศักดิ์ โหมดพันธ์ หมู่ที่ 5 บ้านท่า	76,000		พ.ค.-68	/				76,000		กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณบ้านนายสุรัตน์ อยู่แก้ว หมู่ที่ 5 บ้านท่า	56,000		พ.ค.-68	/				56,000		กองช่าง
13	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย ๑๙ หมู่ที่ ๖ บ้านชาน	339,000		ธ.ค.-67	/				339,000	เงินทุน สำรองสะสม	กองช่าง
14	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางภาณุชนาถ เพื่อนิยม หมู่ ๔ บ้านวังหมู	344,000		ก.ค.-68	/				344,000	เงินทุน สำรองสะสม	กองช่าง
15	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยการเกษตร ๒ หมู่ที่ ๑ บ้านทับใหม่	475,000		ก.ค.-68	/				475,000	เงินทุน สำรองสะสม	กองช่าง
16	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย อต.ถ.24-003 แยกทางหลวงหมายเลข11 บ้านหาดกรวด หมู่ที่ 2 บ้านหาดกรวด	498,000		ก.พ.-68	/				475,000	เงินทุน สำรองสะสม	กองช่าง
17	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต อต.ถ.24001 สายบ้านทับใหม่-บ้านชาน หมู่ที่ 1 บ้านทับใหม่	1,264,500		พ.ค.-68	/				1,264,500	อุดหนุน เฉพาะกิจ	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วย ดำเนินการ	
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ			
18	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 2 ปู่เทียน ร่วมพัฒนา - ซอย 3 ห้วยตะค้อ หมู่ที่ 9 บ้านเขาตอง	1,072,000		มิ.ย.-68	/					1,072,000	อุดหนุน เฉพาะกิจ	กองช่าง
19	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต อด.ถ.24002 สายบ้านทับใหม่ - บ้านชาน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 3 ตำบลหาดกรวด	4,052,000		พ.ค.-68	/					4,052,000	เงินทุน สำรองสะสม	กองช่าง
20	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณ ซอย 7/1 เพ็ชรไพลิน หมู่ที่ 2 บ้านหาดกรวด	191,500		มี.ค.-68	/					191,500	เงินทุน สำรองสะสม	กองช่าง
21	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอย มงคลชัย หมู่ 4 บ้านวังหมู	113,000		พ.ค.-68	/					113,000	เงินทุน สำรองสะสม	กองช่าง
22	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณวัดเนินโพธิ์ หมู่ที่ 6 บ้านชาน	273,000		พ.ค.-68	/					273,000	เงินทุน สำรองสะสม	กองช่าง
23	โครงการวางท่อ คสล.ซอยเจริญทรัพย์ หมู่ที่ 1 บ้านทับใหม่	18,000		พ.ค.-68	/					18,000	เงินทุน สำรองสะสม	กองช่าง
24	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณ บ้านนายกนก ออกกระจ่าง หมู่ที่ ๒ บ้านหาดกรวด	84,500		พ.ค.-68	/					84,500	เงินทุน สำรองสะสม	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน สินค้าการเกษตร การทำเกษตรอินทรีย์และเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน

(โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วย ดำเนินการ	
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ			
1	โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรม/กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์	50,000		ส.ค.-68	/					50,000		สำนักปลัด
2	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	15,252,000		ก.ย.-68	/					15,252,000		สำนักปลัด
3	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	3,703,200		ก.ย.-68	/					3,703,200		สำนักปลัด
4	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	84,000		ก.ย.-68	/					84,000		สำนักปลัด
5	โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ	100,000		มิ.ย.-68	/					52,855		กองเกษตร
6	โครงการอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากร สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	20,000		ก.ค.-68	/					7,190		กองเกษตร
7	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ วันสงกรานต์	5,000		ม.ค.68 กับ เม.ย.-68	/					5,000		สำนักปลัด
8	โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนโดยการติดตั้ง กล้อง CCTV ให้ครอบคลุมพื้นที่	500,000		มิ.ย.-68	/					500,000		สำนักปลัด
9	โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน	20,000		ก.ค.-68	/					18,000		สำนักปลัด
10	โครงการปรับสภาพแวดล้อม และสิ่ง อำนวยความสะดวก ที่อยู่อาศัยสำหรับ ผู้พิการ และผู้สูงอายุ	120,000		ก.ค.-68	/					120,000		สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วย ดำเนินการ	
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ			
1	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดกรวด	45,900		ก.ค.-68	/					45,900		กองศึกษา
2	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหมู	82,700		ก.ค.-68	/					82,700		กองศึกษา
3	ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดกรวด	220,500		ก.ค.-68	/					220,500		การศึกษา
4	ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหมู	352,800		ก.ค.-68	/					352,800		การศึกษา
5	ค่าอาหารเสริมนมสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.	579,000		ก.ย.-68	/					579,000		กองศึกษา
6	ค่าอาหารกลางวันนักเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง ในเขตตำบลหาดกรวด	1,182,600		ก.ค.-68	/					1,182,600		กองศึกษา
7	โครงการอบรมปลูกฝังจิตสำนึกในด้านคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน	30,000		พ.ค.-68	/					21,000		กองศึกษา
8	โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนอาสาทำดีเพื่อพัฒนาสังคม	10,000		พ.ค.-68	/					10000		กองศึกษา
9	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย	100,000		เม.ย.-68	/					10,000		กองศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ		
10	โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	50,000		ก.ค.-68	/				39,783		กองศึกษา
11	โครงการอนุรักษ์และสืบสานงานประเพณี เข้าพรรษา	30,000		ก.ค.-68	/				16,330		กองศึกษา
12	โครงการวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบล หาดกรวด	100,000		ม.ค.-68	/				100,000		กองศึกษา
13	โครงการอนุรักษ์และสืบสานงานประเพณี ลอยกระทง	109,900		พ.ย.-67	/				109,900		กองศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

(โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วย ดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ		
1	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เทศบาลตำบลหาดกรวด	20,000		ก.ค.-68	/				20,000		สำนักปลัด
2	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล ตำบลหาดกรวด	20,000		มิ.ย.-68	/				17,600		สำนักปลัด
3	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	500,000		มี.ค.-68			/		500,000		สำนักปลัด
4	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (3 มิถุนายนของทุกปี)	5,000		มิ.ย.-68	/				-	ไม่ใช่ งบประมาณ	สำนักปลัด
5	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (28 กรกฎาคมของทุกปี)	5,000		ก.ค.-68	/				5,000		สำนักปลัด
6	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่ แห่งชาติ (12 สิงหาคมของทุกปี)	5,000		ส.ค.-68	/				-	ไม่ใช่ งบประมาณ	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและอนามัย

(โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วย ดำเนินการ	
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ			
1	โครงการอบรมแกนนำสุขภาพประจำ ครอบครัว	10,000		เม.ย.-68	/					10,000		กอง สาธารณสุข
2	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์	20,000		ก.ย. 2567	/					20,000		กอง สาธารณสุข
3	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคไข้เลือดออก	10,000		เม.ย.-68	/					10,000		กอง สาธารณสุข
4	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคพิษสุนัขบ้า	85,000		มี.ค.-68	/					80,000		กอง สาธารณสุข
5	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	10,000		พ.ค.-68	/					10,000		กองสาธารณสุข
6	โครงการตามแนวทางโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 9	180,000		ก.ค.-68	/					180,000		กอง สาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วย ดำเนินการ	
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ			
1	โครงการหาถวกร่วมใจคลองสวายน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	20,000		ก.ค.-68	/					20,000		กอง สาธารณสุข
2	โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ การจัดการศัตรูพืช ฯ (กิจกรรมอบรม ปฏิบัติการดูแลรักษาการซ่อมบำรุง เครื่องจักรกลการเกษตรเบื้องต้น)	33,650		ก.พ.-68	/					33,650		กองเกษตร
3	โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ การจัดการศัตรูพืช ฯ (กิจกรรมส่งเสริม การผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานการ ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร)	13,375		มิ.ย.-68	/					13,375		กองเกษตร
4	โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ การจัดการศัตรูพืช ฯ (กิจกรรมส่งเสริม การไถกลบตอซังฟางข้าว ฯ)	5,830		มิ.ย.-68	/					13,375		กองเกษตร
5	โครงการอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากร สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนภายใต้กิจกรรม พลิกผืนป่าสู่แหล่งเศรษฐกิจชุมชน (ปลูกผักหวาน)	3,680		มิ.ย.-68	/					3,680		กองเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	หน่วย ดำเนินการ	
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ			
6	โครงการอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากร สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนภายใต้กิจกรรม ปลูกไม้ดอกดาวเรือง ,ดอกคัตเตอร์ ฯลฯ	3,510		มิ.ย.-68	/					3,510		กองเกษตร
7	โครงการอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากร สิ่งแวดล้อมภายใต้กิจกรรม เฉลิม พระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชชนนีพันปีหลวง ฯ “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้และเห็ดป่าคืนความอุดม สมบูรณ์สู่ผืนป่า	2,630		ส.ค.-68	/					2,630		กองเกษตร
8	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ.-สธ.)	10,720		ส.ค.-68	/					10,720		กองเกษตร











|

|